

ເໜີມບາລັກທຳບໍານານ

ພະແນກງານພະຍາການພະນາກົດ

ຮອບ ດ ເຊື້ອນ

ຮະຫວ່າງ ເຊື້ອນ ຕຸລາຄົມ ເຊື້ອນ ມື້ເກົ້າ ໄກສະວະ

ຮູບຍານສິດຕາງປະເມີນແນ່ນທານປະຈຳປັນປະປະຈຳວິຊາ



๑. ข้อมูลศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบัณฑุรังษีและสังคม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	แหล่งเงินทุน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เจ้าของ	ผู้วงเวลา	ผลการดำเนินงาน
		(บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	คงเหลือ	ตามแผน	ตามแผน	ตามแผน	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการซ่อมแซมหลังคาและซ่อมแซมโครงสร้างทางเดินท้องถิ่น ปักธงชัยส่วนท้องถิ่น (สถานที่ก่อสร้าง)	เหลือ ๓๐๘,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตามแผน	๗.๑.๒๕๖๓-๗.๑.๒๕๖๔	-
รวม	๑	๙๔,๐๐๐							

๑.๒ แผนงานการรักษาความสะอาดใน งานบริหารทั่วไปภายใต้การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	แหล่งเงินทุน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เจ้าของ	ผู้วงเวลา	ผลการดำเนินงาน
		(บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	คงเหลือ	ตามแผน	ตามแผน	ตามแผน	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	โครงการซ่อมแซมหลังคาและซ่อมแซมโครงสร้างทางเดินท้องถิ่น หัวหมาก	เหลือ ๑๗๘,๐๐๐	-	๑๐๐,๗๗๒.๖๙	๙๕,๐๒๗.๓๓	สำนักปลัด	ตามแผน	๗.๑.๒๕๖๓-๗.๑.๒๕๖๔	-
รวม	๑	๑๗๘,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ตามแผน	๗.๑.๒๕๖๓-๗.๑.๒๕๖๔	-

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขอรับ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่ขอรับ โดยพิจารณาที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เจ้าของ	ผู้ลงรายการ	ผลการดำเนินงานฯ
		โอนเพิ่ม/โอนลด					คงเหลือ		ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการลดอุปหัตถทาง ถนนชั่วคราวทางสัญจรในตัวเมือง พ.ศ.๒๕๖๑	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๗๙	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด	๔๘๗๗๑๙	ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสาธารณูปโภค [*] ๔๙๙๗	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๗๙	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๔๘๗๗๑๙	-	ดำเนินการ
รวม										

๑.๙ แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยใน งานป้องกันภัยไฟฟ้าและระงับอุบัติภัย

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขอรับ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	คงเหลือ	เจ้าของ	ผู้ลงรายการ	ผลการดำเนินงานฯ
		โอนเพิ่ม/โอนลด				คงเหลือ		ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการผู้ช่วยผู้ดูแลคนไข้ ป้องกันและรับอุบัติภัย ในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบ บูรณาการ	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๗๙	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๔๘๗๗๑๙	-	ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมแก้ไข ประสิทธิภาพสามารถ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๗๙	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๔๘๗๗๑๙	-	ดำเนินการ
รวม										

๑.๓ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเบี้ยนักบุญคริสต์

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โดยเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ ดำเนินการ
๑	โครงการเบ็ดเตล็ด โครงการจดจำนำน้ำฝน ภารกิจออกของชำรุดชำร娑 แก้ไข จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	เทศบาลถูติ หน้า ๑๕๖	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ค.-๖.๔. ๒๕๖๔	-	-	✓
	รวม	๑	๕,๐๐๐								

๑.๔ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โดยเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ ดำเนินการ
๑	โครงการสร้างสรีริกา เรียนรู้และพัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เทศบาลถูติ หน้า ๑๕๖	๒,๐๐๐	-	๑,๔๔๐	๕๖๐	กองการศึกษา	พ.ค.-๒๕๖๔	✓	-	-
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เทศบาลถูติ หน้า ๑๖๐,๑๖๑	๗๔๕๗,๘๐๐	-	๗๙๗,๐๐๐	๔๗๙,๘๐๐	กองการศึกษา	พ.ค.-๒๕๖๔	✓	-	-

๑.๔ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวิทยุเรียนและประมวลศึกษา

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			
							จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ประจำเดือน
๓	โครงการสนับสนุนพัฒนา เศรษฐกิจและการลงทุน (กิจกรรม วันเด็ก)	เทศบาลเมือง หน้า ๑๖๒๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๗,๗๕๐	๙๖,๒๕๐	ภายนอก	ตามแผน	จำนวน	๘๙,๒๕๐
๔	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขต ป่าที่ ๗. บ้านท่า	เทศบาลเมือง หน้า ๑๖๒๔	๑,๐๙๗,๖๐๐	-	๔๗๘,๑๙๖.๗๗	๕๒๙,๔๐๑.๔๔	ภายนอก	ตามแผน	จำนวน	๕๒๙,๔๐๑.๔๔
๕	โครงการอุดหนุนอาหาร ก่อสร้างห้องเรียนในเขต ๔. บ้านบ่อ	เทศบาลเมือง หน้า ๑๖๒๕	๑,๖๗๓,๐๐๐	-	๑,๖๗๓,๐๐๐	-	ภายนอก	ตามแผน	จำนวน	๑,๖๗๓,๐๐๐
๖	โครงการอุดหนุนอาหาร ก่อสร้างห้องเรียนในเขต ๔. บ้านบ่อ	เทศบาลเมือง หน้า ๑๖๒๖	๑,๖๗๓,๐๐๐	-	๑,๖๗๓,๐๐๐	-	ภายนอก	ตามแผน	จำนวน	๑,๖๗๓,๐๐๐
๗	โครงการส่งเสริมและดูแล สุขภาพของบุคคลของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เทศบาลเมือง หน้า ๑๖๒๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๖,๑๔๐	๓,๘๖๒๐	ภายนอก	ตามแผน	จำนวน	๓,๘๖๒๐
รวม										

๑.๔๙ แผนงานสำราชการสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสุขากรรณสูบ

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน ราย	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน ดำเนินงาน	ช่องเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
										ดำเนินการ แล้วก่อรื้อ	ดำเนินการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการป้องกันและลด แก่ไขปัญหาโรคเม็ดสีใน เขตเทศบาลตำบลบางนา	เทศบาลัญญติ หน้า เดชะ	๕๕,๐๐๐	-	-	๕๕,๐๐๐	กองสาธารณูสุข	น.ค.-น.ย. ๒๕๖๑	-	-	-	✓
๔	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	เทศบาลัญญติ หน้า เดชะ	๑๕๐,๐๐๐	-	๗,๐๗๐	๑๗๗,๔๘๐	กองสาธารณูสุข	๗.๓.๗๕๖๑- ก.ย.๒๕๖๑	✓	-	-	
๕	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เทศบาลัญญติ หน้า เดชะ	๓๐,๐๐๐	-	๑๕๕,๓๐	๑๗๕,๗๗๐	กองสาธารณูสุข	พ.ย.๒๕๖๑- ก.ย.๒๕๖๑	✓	-	-	
๖	โครงการป้องกันและ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	เทศบาลัญญติ หน้า เดชะ	๒๕,๕๐๐	-	๒๕,๕๐๐	กองสาธารณูสุข	น.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๑	-	-	-	-	✓

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	คงเหลือ	ตามแผน	ตามแผน	ตามแผน	ดำเนินการ
๕	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๗ และโรคติดต่ออื่นๆ	เทศบาลปฏิทิน หน้า เดือน	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๗,๔๗๗.๔๐	๔๙,๔๗๗.๔๐	กองสาธารณสุข	พ.ย.๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	✓
๖	โครงการรักภักดีปฐมผู้ประกอบวิสาหกิจการเมืองสู่สังคมสอยาหาร	เทศบาลปฏิทิน หน้า เดือน	๓๐๐,๐๐๐	-	๑๔๔,๔๔๖	๑๔๔,๔๔๖	กองสาธารณสุข	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๓	✓
รวม									

๑.๖ แผนงานสำารถรัมสุ ฯ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	คงเหลือ	ตามแผน	ตามแผน	ตามแผน	ดำเนินการ
๗	เงินอุดหนุนสนับสนุน ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพัฒนาระดับชุมชน สาธารณสุข	เทศบาลปฏิทิน หน้า เดือน	๑๖๐,๐๐๐	-	-	๑๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	พ.ย.๒๕๖๓- ส.ค.๒๕๖๔	✓
รวม									

๑.๓ แผนงานสร้างความซึ้งของชุมชน จานส์เสริมแอลกอฮอล์น้ำดื่ม

ลำดับ	โครงการ	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	จราจร	บริจาย	งบประมาณ	เจ้าของ	ผู้ดำเนินการ	ผู้ดำเนินงาน		
									คงเหลือ	งบประมาณ	จำนวนงาน
๓	โครงการรักษากลางความสงบเรียบร้อยของชุมชน ๔ ก้าวสู่สุขภาพดี	โอนเพิ่ม/โอนลด	-	-	-	-	ดำเนินงาน	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ
๔	โครงการรักษากลางความสงบเรียบร้อยของชุมชน ๕ ก้าวสู่สุขภาพดี	เงินบัญญัติ หน้า ๒๓๖	๕๕,๐๐๐	-	-	๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ศ.-๒๕๖๔	-	-	ปัจจุบัน
๕	โครงการติดตามดิน	เงินบัญญัติ หน้า ๒๓๖	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.-๒๕๖๔	-	-	ปัจจุบัน
๖	โครงการสร้างเสริมความเชื่อพึ่นทางการเมืองรำ实质性ป่านา	เงินบัญญัติ หน้า ๒๓๖	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.-๒๕๖๔	-	-	ปัจจุบัน
๗	โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ๑	เงินบัญญัติ หน้า ๒๓๖	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.-๒๕๖๔	-	-	ปัจจุบัน
๘	โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ๒	เงินบัญญัติ หน้า ๒๓๖	๑๐๐,๖๐๐	-	-	๑๐๐,๖๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.-๒๕๖๔	-	-	ปัจจุบัน
๙	โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ๓	เงินบัญญัติ หน้า ๒๓๖	๑๐๐,๖๐๐	-	-	๑๐๐,๖๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.-๒๕๖๔	-	-	ปัจจุบัน
๑๐	โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ๔ ขยายอยู่ในบ้าน	เงินบัญญัติ หน้า ๒๓๖	๑๐๐,๖๐๐	-	-	๑๐๐,๖๐๐	กลุ่มการศึกษา	ม.ค.-๒๕๖๔	-	-	ปัจจุบัน

๑.๓๙ แผนงานพัฒนาครัวเรือนเพื่อแม่บ้านพูดภาษาไทย พัฒนาศักยภาพเชิงเศรษฐกิจและสังคมชุมชนท้องถิ่น ฯฯ

ที่	โครงการ	รายจ่าย (บาท)	จำนวนเงิน	แหล่งเงิน	งบประมาณพัฒนาชุมชนต่อ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เงินขอร งบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รวมทั้ง ดำเนินการ	ผู้รับ ดำเนินการ
๒	โครงการสร้างเสริมปัจจุบัน ยกระดับชีวิตของคน ตำบลบ้านนา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๗๖๒,๐๐๐	กองกรรชศึกษา	๗๖๒,๐๐๐	๗.๑.-๗.๓. ๒๕๖๓	-	-	ดำเนินการ
๓	โครงการสร้างเสริมปัจจุบัน ยกระดับชีวิตของคน ตำบลบ้านนา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๗๖๒,๐๐๐	กองกรรชศึกษา	๗๖๒,๐๐๐	๗.๔.-๗.๖. ๒๕๖๓	-	-	ดำเนินการ
๔	โครงการสร้างเสริมปัจจุบัน ยกระดับชีวิตของคน ตำบลบ้านนา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๗๖๒,๐๐๐	กองกรรชศึกษา	๗๖๒,๐๐๐	๘.๔.-๘.๖. ๒๕๖๓	-	-	ดำเนินการ
๕	โครงการสร้างเสริมปัจจุบัน ยกระดับชีวิตของคน ตำบลบ้านนา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๗๖๒,๐๐๐	กองกรรชศึกษา	๗๖๒,๐๐๐	๘.๔.-๘.๖. ๒๕๖๓	-	-	ดำเนินการ
๖	โครงการสร้างเสริมปัจจุบัน ยกระดับชีวิตของคน ตำบลบ้านนา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๗๖๒,๐๐๐	กองกรรชศึกษา	๗๖๒,๐๐๐	๘.๔.-๘.๖. ๒๕๖๓	-	-	ดำเนินการ
๗	โครงการสร้างเสริมปัจจุบัน ยกระดับชีวิตของคน ตำบลบ้านนา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๗๖๒,๐๐๐	กองกรรชศึกษา	๗๖๒,๐๐๐	๘.๔.-๘.๖. ๒๕๖๓	-	-	ดำเนินการ
๘	โครงการสร้างเสริมปัจจุบัน ยกระดับชีวิตของคน ตำบลบ้านนา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๗๖๒,๐๐๐	กองกรรชศึกษา	๗๖๒,๐๐๐	๘.๔.-๘.๖. ๒๕๖๓	-	-	ดำเนินการ
๙	โครงการสร้างเสริมปัจจุบัน ยกระดับชีวิตของคน ตำบลบ้านนา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๗๖๒,๐๐๐	กองกรรชศึกษา	๗๖๒,๐๐๐	๘.๔.-๘.๖. ๒๕๖๓	-	-	ดำเนินการ
๑๐	โครงการทำฟันฟรีแก้ไข การขาดทุนทางการค้า	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๗๖๒,๐๐๐	กองกรรชศึกษา	๗๖๒,๐๐๐	๘.๔.-๘.๖. ๒๕๖๓	-	-	ดำเนินการ

๑.๔ แผนงานการศักยภาพนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการ งานศึกษาและนวัตกรรม

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	เจ้าของ	งบประมาณ	คงเหลือ	เบิกจ่าย	เจ้าของ	งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓	โครงการซื้อครุภัณฑ์กีฬาและหนังสือ	(บาท)	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการซื้อครุภัณฑ์กีฬาและหนังสือ หน่วยงานราชการ ออกซัน และองค์กรอื่นๆ	(บาท)	๗๘๖,๒๗๗	๗๘๖,๒๗๗	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	ดำเนินการ
๕	โครงการเปลี่ยนผ้าถุงพลาสติก สู่พลาสติกยั่งยืนพัฒนาเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗	(บาท)	๙๕,๐๐๐	-	-	-	๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	ดำเนินการ
๖	โครงการสร้างศูนย์การเรียน กีฬาและออกกำลังกาย	(บาท)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	ดำเนินการ
	รวม	๖					๙๕,๐๐๐							

๑.๕ แผนงานการศักยภาพนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการ งานศึกษาและนวัตกรรมท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	เจ้าของ	งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	คงเหลือ	ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการจัดกิจกรรม เข้าพักฯ	(บาท)	๑,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐	-	-	พ.ศ.-๒๕๖๗. ๒๕๖๗	-	-	✓

๑.๔๙ แผนงานการศึกษาวิชาพัฒนาระบบทดลองการ งานศึกษาพัฒนาระบบทดลอง

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โดยเพิ่ม/โอนสด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ ประจำเดือน	เจ้าของ	ผู้ขอเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	
									ดำเนินงาน ตามแผน ประจำเดือน	ดำเนินงาน และสร้าง ดำเนินการ
๓	โครงการจัดกิจกรรมตัก บาตรให้	เบิกบัญชี หน้า ๑๗๕	๘๙๐,๐๐๐	-	๑๗,๐๘๐	๑๗,๐๘๐	กองกรรศกษา	๗.๓.-พ.ย. ๒๕๖๓	✓	-
๔	โครงการจัดกิจกรรมตัก บาตรให้	เบิกบัญชี หน้า ๑๗๕	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กองกรรศกษา	นิย.ก.ก. ๒๕๖๓	-	✓
๕	โครงการจัดกิจกรรมตัก บาตรให้	เบิกบัญชี หน้า ๑๗๕	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กองกรรศกษา	๗.๓.-พ.ย. ๒๕๖๓	-	-
๖	โครงการจัดกิจกรรมตัก บาตรให้	เบิกบัญชี หน้า ๑๗๕	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กองกรรศกษา	๗.๓.-พ.ย. ๒๕๖๓	-	✓
๗	โครงการจัดกิจกรรมตัก บาตรให้	เบิกบัญชี หน้า ๑๗๕	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กองกรรศกษา	๗.๓.-พ.ย. ๒๕๖๓	-	-
๘	โครงการจัดกิจกรรมตัก บาตรให้	เบิกบัญชี หน้า ๑๗๕	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กองกรรศกษา	๗.๓.-พ.ย. ๒๕๖๓	-	✓
๙	โครงการจัดกิจกรรมตัก บาตรให้	เบิกบัญชี หน้า ๑๗๕	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กองกรรศกษา	๗.๓.-พ.ย. ๒๕๖๓	-	-
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมตัก บาตรให้	เบิกบัญชี หน้า ๑๗๕	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กองกรรศกษา	๗.๓.-พ.ย. ๒๕๖๓	-	✓

๑.๕ แผนงานการศึกษาพัฒนาระบบน้ำหน้าที่ งานศึกษาวิจัยพัฒนาครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เจ้าของ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินงานตามแผน	ดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการ
๗	โครงการน้ำท่วมป่าฯ ทั่วบุญ	ทรัพย์บุญ	๑,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	กองกรรซึ่กษา ก.พ.-ภ.๓.๔. ๒๕๖๑๔	ดำเนินการ	แม่สืบจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน	ทรัพย์บุญ	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	กองกรรซึ่กษา ก.พ.-ภ.๓.๔. ๒๕๖๑๔	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ
๙	โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ ท่องเที่ยวทั่วประเทศ	ทรัพย์บุญ	๗๐,๐๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐	กองกรรซึ่กษา ก.พ.-ภ.๓.๔. ๒๕๖๑๔	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ
รวม					๑๗๙,๐๐๐					

๑.๑๐ แผนงานงบกลาง งานบกกลาง

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณพ่อนุมติ	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เง้าวของ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		(บาท)									แม้วยศรีจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการป้องกันอุบัติเหตุสูญเสีย	เทศบาลถลูก หน้า ๒๖๗	๑๐,๓๙๗,๑๐๐	-	๕๕,๑๙๓,๗๐๐	๔๕,๙๑๕,๔๐๐	สำนักปลัด	๗๕,๑๙๓,๗๐๐	๗๕,๑๙๓,๗๐๐	๗๕,๑๙๓,๗๐๐	-	-
๔	โครงการป้องกันอุบัติเหตุสูญเสีย	เทศบาลถลูก หน้า ๒๖๗	๑,๔๕๓,๔๕๐	-	๔๕๐,๔๐๐	๑๓๓,๔๕๐	สำนักปลัด	๔๕๐,๔๐๐	๑๓๓,๔๕๐	๑๓๓,๔๕๐	-	-
๕	โครงการป้องกันอุบัติเหตุสูญเสีย	เทศบาลถลูก หน้า ๒๖๗	๔๕๐,๔๐๐	-	๔๕๐,๔๐๐	๔๕๐,๔๐๐	สำนักปลัด	๔๕๐,๔๐๐	๔๕๐,๔๐๐	๔๕๐,๔๐๐	-	-
๖	โครงการป้องกันอุบัติเหตุสูญเสีย	เทศบาลถลูก หน้า ๒๖๘	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-
๗	โครงการป้องกันอุบัติเหตุสูญเสีย	เทศบาลถลูก หน้า ๒๖๘	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-
๘	เงินเดือนบกกลางที่ห้ามประชุมกับบุคคลภายนอก ท่องเที่ยวพักฟื้น	เทศบาลถลูก หน้า ๒๖๘	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-
รวม		๔			๑๙,๐๙๕,๔๕๐							

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณราย คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ปูทางเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชปัจจุบันด้วยธรรมอย่าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	เทศบาลถูกต้อง หน้า ๑๐๘	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	บ.ค.๑๙๖๗ - ม.๓.๒๕๖๔	-	✓
	รวม	๖			๑๕,๐๐๐					

๙.๙ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปโดยบัญชีการศึกษา

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม/ถอนลด	งบประมาณที่ได้รับ คงเหลือ	เบิกจ่าย	งบประมาณราย	เจ้าของ	บัญชีเวลา	ผลการดำเนินงาน		
										ดำเนินการตามแผน	ดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการตามสรุป
๑	โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและของขวัญสำหรับนักเรียนและครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๕๖	๑๖๐,๐๐๐	-	-	๑๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	บ.ก.๒๕๖๑๖๓ - ม.ค.๒๕๖๑๖๔	-	-	-	✓
๒	โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและของขวัญสำหรับนักเรียนและครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๕๖	๔๗,๐๐๐	-	-	๔๗,๐๐๐	กองการศึกษา	บ.ก.๒๕๖๑๖๓ - ม.ค.๒๕๖๑๖๔	-	-	-	✓
รวม												

๒๔.๓ แผนงานส่งเสริมสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณชุมชื่อ

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ซ่อมแซม	ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมตลาดประปา รัฐท่องเที่ยวน้ำป่าบีจ	เทศบาลปูนตี้ หน้า ๑๙๘	๗๐,๐๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ม.๓.-ศ.๓. ๒๕๖๔	-	✓
รวม	๑		๗๐,๐๐๐							

๒๕.๔ แผนงานการคลังน้ำทัณฑ์รัฐและบ้านหนองหาร งานวิชาการวางแผนและสร้างสรรค์งานท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ซ่อมแซม	ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ (เทศบาลผู้ไม่มีแหล่งรายได้ อาชญากรรม)	เทศบาลปูนตี้ หน้า ๑๙๘	๗๐,๐๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา เม.๔-ปี.๔. ๒๕๖๔	-	-	✓
รวม	๑		๗๐,๐๐๐							

๒๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 佳农ส์-อาลีริมและสนับสนุนความเสี่ยงปัจจุบัน

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่โอนผล	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เจ้าของ	ผู้ว่าฯ	ดำเนินการ	ดำเนินงาน	อยู่	ระหว่าง	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ปัจจุบัน
๑	โครงการจ้างแรงงานสำราญ อาชีพประชารท์ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภาวะโควิด-๑๙	แหล่งเงิน (บาท)	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๑๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ก.-ภ.ย.	๑๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	-	-	ดำเนินการ
๒	โครงการปรับเปลี่ยนอาชีพชุมชนตามปกป้องชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภาวะโควิด-๑๙	แหล่งเงิน (บาท)	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๑๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	บ.ก.๑๕๖๓	๑๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	-	-	ดำเนินการ
๓	โครงการปรับเปลี่ยนอาชีพชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภาวะโควิด-๑๙	แหล่งเงิน (บาท)	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๑๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	บ.ก.๑๕๖๓	๑๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	-	-	ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครรภ์ร่างกาย

๓.๑ แผนงานพัฒนาครรภ์ร่างกาย

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยผู้มีอำนาจ	คงเหลือ	งบประมาณ	เจ้าของ	บุคลากร	ผู้อำนวยการดำเนินงาน			ดำเนินการ
									ดำเนินงาน	แม่ลักษณะ	ระหัวขอ	
๑	โครงการรื้อถอนครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งใหม่ รอบส่วน พัฒนาระบบส่วนสาธารณะ เอนกประสงค์ยังคง	เทศบาลญี่ปุ่น หน้าเมือง	๒๑๐๔,๐๐๐	-	-	๒๑๐๔,๐๐๐	กองทุนฯ	นิ.ย.-ศ.ร.	๒๕๖๔	-	-	✓
๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ LED Solarcellขนาด ๕๐ W พร้อมอุปกรณ์	เทศบาลญี่ปุ่น หน้าเมือง	๑๗๐,๙๕๐	-	-	๑๗๐,๙๕๐	กองทุนฯ	ม.ค.-มี.ย.	๒๕๖๔	-	-	
๓												
๔												

๓.๑ แผนงานอุดหนุนสานักงานและภาระงานที่จัดให้สำหรับพัฒนาฯ

ที่	โครงการ	แหล่งเงินทุน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผู้จัดการดำเนินงาน		
														ดำเนินการ ด้านมนุษย์ และสังคม	ดำเนินการ ด้านมนุษย์ และสังคม	ดำเนินการ ด้านมนุษย์ และสังคม
๓	โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองบัว หมู่ที่๑๒ ตำบลหนองบัว หมู่ที่๕ ตำบลหนองบัว วันนี้ขอแก้ไข จังหวัดระยอง	เทศบาลตำบลหนองบัว หมู่ที่๑๒	๑,๖๙๔,๐๐๐	-	-	๑,๖๙๔,๐๐๐	-	-	๑,๖๙๔,๐๐๐	-	๑,๖๙๔,๐๐๐	-	๑,๖๙๔,๐๐๐	กองทุนฯ	บ.ค.๑๖๓ มี.ป.๒๕๖๔	✓
๔	โครงการก่อสร้างกองทุนฯ อุบลฯ ประจำสงกรานต์ บ้านบึง บ้านบึง ถนนสายรัฐและถนนพระไถรัชช์ หมู่ที่๕ ตำบลบึงบูรณ์ อำเภอ	เทศบาลตำบลหนองบัว หมู่ที่๑๒	๒๗,๔๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๗,๔๗๘,๐๐๐	กองทุนฯ	ม.ค.-ก.ค. ๒๕๖๔	✓

番号	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ/ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งบประมาณ	เจ้าของ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน	ตามแผน	ดำเนินงาน
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ชุมชนคลองหวาย (บุน.๐๗๐๗) หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าบ้านนา อำเภอแม่กลอง จังหวัดราชบุรี	๗๘๖,๙๙๗,๐๐๐ หน้าบ้าน	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองทุน	ม.๓.-๕.๑. ๒๕๕๖	-	-	✓
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ชุมชนวิชัย (บุน.๑๖๑๖) หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าบ้านนา อำเภอแม่กลอง จังหวัดราชบุรี	๗๘๖,๙๙๗,๐๐๐ หน้าบ้าน	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองทุน	พ.บ.๑๙๕๖ ๙๙.๗.๑	-	-	

ลำดับ	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ/ก้อนเดียว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานฯ		
										ดำเนินการ ตามแผน	แม้ก่อนสิ้น กำหนด	ระห่ำง ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอ ประดู่ - สำนักยิง (บบ. ๑๐๐๔) หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าบ าน อําเภอบอกดง จังหวัด ร้อยเอ็ด	เทศบาลปูซึ้ง หน้าหมู่บ้าน	๗๘๖๔๖๐๐	-	๗๗๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กอจะ่าง	พ.ย.๑๔๕๖๓ เม.ย.๑๔๕๖๔	✓	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน บ้านล่าง-หนองจิก (บบ. ๑๐๐๓) หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บ้านนา อําเภอบอกดง จังหวัด ร้อยเอ็ด	เทศบาลปูซึ้ง หน้าหมู่บ้าน	๗๘๖๔๖๐๐	-	๗๗๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กอจะ่าง	พ.ย.๑๔๕๖๓ เม.ย.๑๔๕๖๔	✓	-	-	-

ລ/ດ	ໂຄງການ	ແກ່ລໍາເງິນ	ຈປປະມາດຫ້ອນນຸຕ (ບາທ)	ຈປປະມາດທ ໂອນເພີ່ມ/ໂອນລດ	ເບົກລາຍ	ຈປປະມາດ ຄອງຫສູກ	ເຈົ້າອຸອນ ຈປປະມາດ	ໜວເວລາ ດຳເນີນງານ	ຜົກກາດດຳເນີນງານ	
									ວະຫວ່າງ ດຳເນີນການ	ວຽກໄສງ່າງ ດຳເນີນການ
၁၅	ໂຄງການກ່ອອສຮ້າງໃນນ ຄອນເຮືອເສີມເຫຼັກ ດັນນ ໂປຣະນາດຖ - ເຊາຫ່ອງພຽງ (ບະ. ០១០៥) ໜຶ່ງທີ່ ລັດປາຄົບນາງ ລົມໂກໂນແກຕີ ຈົ່ງທົວຮະຍອດ	ທະບູນຢູ່ ທຳມະນີ	៥៥៨៥,០០០	-	-	៥៥៨៥,០០០	ກອງປ່າງ	ນີ້.ຕ.- ສ.ຕ. ໜີ້ວັດ	-	✓
၁၆	ໂຄງການກ່ອອສຮ້າງໃນນ ຄອນເຮືອເສີມເຫຼັກ ດັນນ ຢາງສຳເນົາຍາງ ຊອຍ ၂/၃ (៩០.៦០៥) ໜຶ່ງທີ່ ២ ຕຳປັດ ບຸນານ ອຳກາໂຄມຄລົງ ຈົ່ງທົວ ຮະຍອດ	ທະບູນຢູ່ ທຳມະນີ	៥៥៩៣,០០០	-	-	៥៥៩៣,០០០	ກອງປ່າງ	ນີ້.ຕ.- ສ.ຕ. ໜີ້ວັດ	-	✓

ลำดับ	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขอรุ่นต่อไปนี้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งบประมาณ	เจ้าของ	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ ประจำเดือน	ดำเนินการ	ประจำเดือน
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัง ยาง ซ้อม ๒ (ปม.๐๘๐๕) หนูที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอแม่กลอง จังหวัดราชบุรี	เทศบาลปูนติ หน้าหมู่บ้าน	๔๗๗,๐๐๐	-	-	๔๗๗,๐๐๐	กอฯ๗๗๗	พ.ป.๑๕๕๖๓ เม.ย.๑๕๕๖๔	-	-	✓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายทุ่งคิด - คลองอ่าง (ปม. ๑๒๑๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้าน นา อำเภอแม่กลอง จังหวัด ราชบุรี	เทศบาลปูนติ หน้าหมู่บ้าน	๔๕๙,๐๐๐	-	-	๔๕๙,๐๐๐	กอฯ๗๗๗	มี.ค.- มี.ค. ๑๕๕๖๔	-	-	✓

ລ/ດ	ໂຄຮງການ	ເໜັກຕົວ	ບັນດາປະມານທີ່ຂອ້ານຸ້ມຕີ	ຈຳປະມານທີ່ ໂຄນພິມ/ໂຄນລດ (ບາທ)	ເບີກຈ່າຍ	ຈຳປະມານທີ່ ຄອງຫໍສູ່ ທຳນິນງານ	ເຈົ້າຂອງ ຈຳປະມານ	ປຸວເວລາ	ຜົກກາດດຳໃນນິນງານ		
									ດຳໃນນິນການ ແລ້ວເສື່ອງ	ດຳໃນນິນງານ ແລ້ວຫວ່າງ	ຢູ່ໃຈໄວ ດຳໃນນິນການ
១៣	ໂຄຮງການກ່ອສັງຄະນະ ຄອນກີເຮືອເສີມເຫຼັກ ດັນນ ຄຳນັສຍມາບ້ອງ-ຫ້ວາງທີ່ (ບມ.ເຄ.០៣) ໜຸ່ມທີ່ ១៣ ຕໍ່ປະບັນຍາ ວຳໄກແກຣງ ຈຸກກັດຮະຍອງ	ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ ທີ່ ທີ່	ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ ທີ່	៩៥៥,០០០	-	-	៥៥៥,០០០	ກອງປ່າງ	ນີ້ ດ.- ສ.ຕ. ໜັງວິໄລ	-	✓
១៤	ໂຄຮງການກ່ອສັງຄະນະ ຄອນກີເຮືອເສີມເຫຼັກ ດັນນ ວັງຍາງ ຫຼອຍ ១ (ບມ.០៩០២) ໜຸ່ມທີ່ ៨ ຕໍ່ປະບັນຍາ ວຳໄກແກຣງ ຈຶ່ງຫວັດຮະຍອງ	ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ ທີ່	ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ ທີ່	៥៥៥,០០០	-	-	៥៥៥,០០០	ກອງປ່າງ	ພ.ຍ.ເຫັນວິໄລ ນີ້ ດ.ຫັງວິໄລ	-	✓

序號	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณที่ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แก้ไขสิ่ง ไม่ถูกต้อง	ระหัส ดำเนินการ	ผู้รับ ดำเนินการ	ผู้รับ ดำเนินการ
๓๙	โครงการก่อสร้างศาลา ศาลากรีฑารามเมืองหลัก ล้าน ตุงประทุมทรัพย์ทองคำน้ำมนต์ ที่ ๑ สำนักงาน อภิเษก จังหวัดระยอง	เทศบาลเมือง หน้ามหาวิทยาลัย	๑๔๗,๐๐๐	-	-	๑๔๗,๐๐๐	กองทุน	กองทุน	-	-	ก.๔.๑.- ส.๓. ๒๕๖๒	-	✓
๔๐	โครงการซ่อมสร้างศาลา ศาลากรีฑารามเมืองหลัก ถนน สายบ้านนา-หนองแวง หมู่ ที่ ๑ สำนักงาน อภิเษก จังหวัดระยอง	เทศบาลเมือง หน้ามหาวิทยาลัย	๗๙๑,๒๐๐	-	-	๗๙๑,๒๐๐	กองทุน	กองทุน	-	-	พ.ย.๑๕๖๑๓ ๔๘๘.๒๕๖๒	-	✓
๔๑	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔

๔.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานคัดและซุ่มชน งานบริหารทัวไปเกี่ยวกับคดีชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ขออนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนสด	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เงื่อนไข	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการกำจัดวัชพืช ภายในตำบล	เทศบาลปูน้ำตื้น ห้วยแม่ตอง		๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	กองทุน	๗.๓.๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-	✓
รวม	๓			๓๐,๐๐๐							

๓.๙ แผนงานพาราณสีรีย์ งานจัดการประปา

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ขออนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนสด	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เงื่อนไข	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุง ศูนย์บำบัดน้ำ	เทศบาลปูน้ำตื้น ห้วยแม่ตอง		๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กองทุน	ก.พ.- พ.ค.๒๕๖๔	-	✓
๔	โครงการต่อสร้างและ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ	เทศบาลปูน้ำตื้น ห้วยแม่ตอง		๑๕๕,๐๐๐	-	-	๑๕๕,๐๐๐	กองทุน	ก.พ. - ก.ค. ๒๕๖๔	-	✓
รวม	๔						๓๕๕,๐๐๐				

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านภัยธรรมชาติและการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่ขอรับ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	คงเหลือ	เจ้าของ	งบประมาณตาม	ช่วงเวลา	ผู้ก่อการดำเนินงาน	ดำเนินการ	อยู่	ระยะเวลา	ดำเนินการ	ดำเนินการ
๑	โครงการอบรมและเชื่อมโยง เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลปันโนนา (บทบาทหน้าที่ แหล่ง ศึกษาเรียนรู้ จังหวัด)	เทศบัญญัติ หน้า ๙๔๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	นป. - ส.ค. ๑๕๖๑	-	-	✓	-	-	ระยะเวลา	ดำเนินการ
๒	โครงการสร้างระบบคลื่นที่ บ้านและปรับปรุงรายการ ที่อยู่อาศัย	เทศบัญญัติ หน้า ๙๘๑	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ย. ๑๕๖๑	-	-	✓	-	-	ระยะเวลา	ดำเนินการ
๓	โครงการจัดตั้งเครือข่ายฯ เสียงพื่อความอุปกรณ์ ห้อง ประชุมสภานาทศบลต.ปันโนนา	เทศบัญญัติ หน้า ๑๐๑	๑๗๓,๐๐๐	-	-	-	๑๗๓,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.พ. ๑๕๖๑	-	-	✓	-	-	ระยะเวลา	ดำเนินการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขอรับ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
									ดำเนินการ	ผู้รับ ผลประโยชน์
๔	โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อ ^{เพิ่มพูนศักยภาพ คณบกรรวมการอนุรักษ์ฯ} เทศบาลตำบลบ้านนา	เทศบาลปูرี ทนา ๔๕	๖๐๐,๐๐๐	-	-	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด มหาวช	ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒	-	ดำเนินการ
๕	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพสมาชิกอาสาสมัคร ^{ป้องกันภัยไฟฟ้าเรือน}	เทศบาลปูรี ทนา ๖๙	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๓ - ม.ค.๖๔	-	ดำเนินการ
๖	โครงการค่าใช้สอยสำหรับ ^{การเลือกตั้งองค์กรปกครอง ทابลบ้านนา}	เทศบาลปูรี ทนา ๔๕	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๓ - ก.ย.๖๔	✓	-

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โดยเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย	ปูองเวลา				ผลการดำเนินงาน			
						คงเหลือ	งบประมาณ	เจ้าของ	ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่	ระหว่าง	ดำเนินการ
๗	โครงการสำารวจความพึง พอใจของประชาชนตามแบบ บ้าน	เทศบาลถูต หน้า ๙๖	๒๕,๐๐๐	-	-			สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ค.๒๕๖๔	-	-	-	✓
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ชุมชนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการ หลบเลี้ยงและกฎหมาย เกี่ยวข้องกับเด็ก	เทศบาลถูต หน้า ๓๙	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัด	ม.ค.-เม.ย.๒๕๖๔	-	-	-	✓
๙	โครงการจัดทำระบบ ประชุมผ่านทางระบบ ทางไกล	เทศบาลถูต หน้า ๙๕	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัด	ม.ค.-เม.ย.๒๕๖๔	-	-	-	✓
รวม						๑,๘๗,๐๐๐							

๕.๙ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานครั้ง

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ผู้ขอรับดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษีและ รายได้ของเทศบาลตำบลป่าต บ้านนา (จัดทำและปรับปรุง ระบบภาษีภาระและ ทะเบียนทรัพย์สิน)	เทศบาลป่าต บ้านนา ๑๗๔	๒๕๐,๐๐๐	-	๓๔๗๖๕๔ (ที่สัญญาไว ๒๔๔,๕๕๐)	๕๔๐	กองศักดิ์	ผ.ก. บ.๓ - ก.ย.๑๔	-	✓	-
๒	โครงการรื้อถอนและ พัฒนาบุคลากรห้องเรียน หลักสูตร "กลยุทธ์เพิ่มประส สิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ของครุภัณฑ์การตรวจสอบ พัสดุของเทศบาลตำบลป่าต บ้านนา	เทศบาลป่าต บ้านนา ๑๗๓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กองศักดิ์	ผ.ก. บ.๓ - ม.๓.๑๔	-	-	✓
รวม		๑									

๕.๓ แผนงานකิจกรรมชุมชน งานบริหารทั่วไปเบ็ดเตล็ดชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่โอนแล้ว	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เจ้าของ	ช่างเวลา	ผู้การดำเนินงาน
		(บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด				งบประมาณ	ดำเนินงานตาม	ดำเนินการ
๓	โครงการจ้างหน้าบุคลาชีป รวมเบ็ดเตล็ด (ใหม่)	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๒๐๖	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	กอสฯ	๗.๑.๖๗ - ก.ย.๖๔	✓
รวม	๑								

๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานสื่อสารและสนับสนุนค่าวัฒนธรรมเชิงชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่โอนแล้ว	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เจ้าของ	ช่างเวลา	ผู้การดำเนินงาน
		(บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด				งบประมาณ	ดำเนินงานตาม	ดำเนินการ
๓	โครงการประชุมประชาคม การจัดทำแผนที่ชุมชนแล้ว แผนพัฒนา ทต.บ้านนา	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๒๐๖	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๔	✓
๔	โครงการสนับสนุนการ ซื้อเบ็ดเตล็ดแผนที่ชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่น	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๒๐๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - เม.ย.๒๕๖๔	✓
รวม	๒								

๖.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลและศิริยะกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ แผนงานสำราỵสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสำราຍสุข

ที่	โครงการ	แหล่งเงินทุน	งบประมาณที่ขอหนี้ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่องเวลา	โครงการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ต่อไป
๑	โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อยล.) เทศบาล ตำบล บ้านนา	เทศบาลปูนผู้ติดเชื้อฯ	๔๐,๐๐๐	-	๑,๓๔๕	๗๙,๖๕๔	กอง	๗.๓. ๖๗ - ก.ย.๖๔	✓	✓	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการห้องปฏิบัติสถาบัน พระภัยรัตน์ "ห้องเรียนรักษ์ป่า รักษ์มนุษย์"	เทศบาลปูนผู้ติดเชื้อฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กอง	๗.๓. ๖๗ - ก.ย.๖๔	-	-	✓
๓	โครงการสนับสนุนงบประมาณ รักษาภัยรัตน์ "ห้องเรียนรักษ์ป่า รักษ์มนุษย์"	เทศบาลปูนผู้ติดเชื้อฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	กอง	๗.๓. ๖๗ - ก.ย.๖๔	สถาบันสุขภาพ สุขภาพจิต	สถาบันสุขภาพ สุขภาพจิต	เม.ย. - ก.ค. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขอหนี้ (บาท)	งบประมาณที่ก้อนคงที่ โอนเพิ่ม/ก้อนคง	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ทุวงเวลา	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการตามแผนฯ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานอาสาสมัครท้องถิ่นรักบ้านลักษณะ (อว.ล.) เทศบาลตำบลป่าชี	เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กอง	สาธารณสุขฯ	เม.-ศ.๓. ๒๕๖๔	-	✓
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก ในเขื่อนแม่จagger พร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำดูดจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ กรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถสูบ รัตนาภรณ์และสอดไส้ได้	เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๔	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กอง	สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	-	✓
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก ในเขื่อนแม่จagger พร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำดูดจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ กรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถสูบ รัตนาภรณ์และสอดไส้ได้	เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๕	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กอง	สาธารณสุขฯ	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๔	-	✓
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่จุดตรวจ ไฟฟ้าชุมชนและกลางบ้านที่อยู่อาศัย	เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๖	๑,๕๐๐	-	-	๑,๕๐๐	กอง	สาธารณสุขฯ	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๔	-	✓
รวม					๙	๙๗๙,๕๐๐					

๖.๔ แผนงานකทดสอบและชี้แจงชน งานบริหารทั่วไปกิจกับเทศและชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขอรับ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน
							ดำเนินงาน	ดำเนินงาน	ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	เทศบาลปูนผู้ต หน้า ๗๐๘	๖๑๑๖,๐๐๐	-	๑๘๕,๔๕๔	๓๖๔,๑๗๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๓ - ก.ย.๖๔	✓
รวม									-

๖.๕ แผนทดสอบและชี้แจงชน งานกำจัดเชื้อยุงลายและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขอรับ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน
							ดำเนินงาน	ดำเนินงาน	ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำยาฆ่าแมลงกล่อง	เทศบาลปูนผู้ต หน้า ๗๐๖	๓๐,๐๐๐	-	๔๕๐	๒๕๔,๕๕๐	กองสาธารณสุข	ต.ค. ๖๓ - ก.ย.๖๔	๒๐,๐๐๐ -
๒	โครงการจัดทำยาฆ่าแมลงกล่อง	เทศบาลปูนผู้ต หน้า ๗๑๔	๑,๐๔๐,๐๐๐	-	๓๗๗,๔๕๔	๑๑๓,๔๕๐	สาธารณสุข	ต.ค. ๖๓ - ก.ย.๖๔	✓ -
รวม									๑,๑๑๐,๐๐๐

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ผู้การดำเนินงาน
๑	โทรศัพท์								ผู้จัด ดำเนินการ
๒	โทรศัพท์	โทรศัพท์ พ.ย.-ก.พ.	๑๓,๔๐๐	-	สำนักปลัด				-
๓	โทรศัพท์	โทรศัพท์ พ.ย.-ก.พ.	๒๖,๓๐๐	-	สำนักปลัด				-
๔	โทรศัพท์	โทรศัพท์ พ.ย.-ก.พ.	๒๖,๓๐๐	-	สำนักปลัด				-
๕	โทรศัพท์	โทรศัพท์ พ.ย.-ก.พ.	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด				-
รวม									

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ผู้การดำเนินงาน
๑	โทรศัพท์	โทรศัพท์ พ.ย.-ก.พ.	๒๖,๓๐๐	-					ผู้จัด ดำเนินการ
รวม									

๔. ประยุทธ์ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โฉนดเงิน/โอนสด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่	ระหว่าง ดำเนินการ
๑	หัวสีดับเพลิง	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๐๗	๕๕๔,๐๐๐	-	-		สำนักปลัด	บ.ค.๖๕ - ม.ค.๖๖	✓		
รวม	๑		๕๕๔,๐๐๐								

๔. ประยุทธ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โฉนดเงิน/โอนสด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่	ระหว่าง ดำเนินการ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๐๗	๑๑,๐๐๐				สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ย.๖๕	✓		
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน "สำนักงาน"(จุลและงานทางน้ำ มนุษย์)	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๐๙	๓๔,๐๐๐				สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ย.๖๕	✓		
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction ถังขยะ ๑๙ ลิตร	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๐๕	๑๕,๐๐๐				สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ย.๖๕	✓		

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่องเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ที่	ครุภณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่องเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๔	เครื่องพิมพ์แบบเบสิคท์สำหรับรอมติ๊ดตันและพิมพ์ (Link Tank Printer)	ทรัพย์สินประจำหน่วย ๑๐๒	ทรัพย์สินประจำหน่วย ๗,๖๐๐				สำนักปลัด	ม.ค.-ธ.ค.๖๙	✓
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	ทรัพย์สินประจำหน่วย ๑๐๖	ทรัพย์สินประจำหน่วย ๕,๐๐๐				สำนักปลัด	ม.ค.-ธ.ค.๖๙	✓
รวม									

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานครั้ง

ที่	ครุภณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่องเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ที่	ครุภณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่องเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	เก้าอี้ทำงาน	ทรัพย์สินประจำหน่วย ๑๙๑	ทรัพย์สินประจำหน่วย ๕,๐๐๐				กองศักดิ์	พ.ย.-ธ.ค.๖๙	✓
๒	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ทรัพย์สินประจำหน่วย ๑๙๒	ทรัพย์สินประจำหน่วย ๑,๕๐๐				กองศักดิ์	พ.ย.-ธ.ค.๖๙	
รวม									

๒. ประมวลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานนิติฯ

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผู้การดำเนินงาน
		โอนเพิ่ม/โอนลด	ตามแผน	ตามแผน	ตามแผน	ดำเนินงาน	ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๓	เครื่องสำอางค์ ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เทศบัญญัติ หน้า ๑๙๒	๒,๕๐๐			กองศธ.	พ.ย.-ค.๖๓	✓
รวม	๑		๙,๕๐๐					

๑. ประมวลครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานหากการศึกษา งานบริหารทั่วไปสี่ยว กับการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผู้การดำเนินงาน
		โอนเพิ่ม/โอนลด	ตามแผน	ตามแผน	ตามแผน	ดำเนินงาน	ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๓	เอกสารทางงาน	เทศบัญญัติ หน้า ๑๙๒	๒,๕๐๐		๒,๕๐๐	กองการศึกษา	พ.ย. ๖๓ - มี.ค.๖๔	✓
๔	ป้ายงานพื้นฐาน ๙ ช่อง	เทศบัญญัติ หน้า ๑๙๒	๙,๖๐๐		๙,๖๐๐	กองการศึกษา	พ.ย. ๖๓ - มี.ค.๖๔	✓
๕	โถซับทิ้ง ๗๐ ลิตร	เทศบัญญัติ หน้า ๑๙๒	๔,๖๐๐		๔,๖๐๐	กองการศึกษา	พ.ย. ๖๓ - มี.ค.๖๔	✓
รวม	๙				๑๕,๗๐๐			

๔. ประมวลครุภณฑ์การสอนฯ

๔.๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปภายใต้บังคับการศึกษา

ที่	ครุภณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน
							ดำเนินงาน	ดำเนินงาน	ดำเนินการ
๓	โครงการศูนย์แบบห้อง มือสองรีไฟฟ้า	เทศบาลญี่ปุ่น ที่นา เด่น	๓๖,๕๐๐	๓๖,๕๐๐	๓๖,๕๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.- มี.ย.๖๔	✓	
รวม	๑				๓๖,๕๐๐				

๔.ประมวลครุภณฑ์คอมพิวเตอร์

๔.๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปภายใต้บังคับการศึกษา

ที่	ครุภณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน
							ดำเนินงาน	ดำเนินงาน	ดำเนินการ
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์และ ตัวประมวลคำภาษาไทย	เทศบาลญี่ปุ่น ที่นา เด่น	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๓- ม.ค.๖๔	✓	
รวม	๑				๑๖,๐๐๐				

๑.๑ ประมวลผลกิจกรรมสำนักงาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประสมศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผู้การดำเนินงาน
							ดำเนินงาน	ดำเนินงาน	ดำเนินการ
							แม้ไสร์จ	อยู่	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	บูรณาการ ๔ ข้อ	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๖๗	๕,๒๐๐		๕,๒๐๐		กองการศึกษา	ม.ค.- มี.ย.๖๔	✓
๔	บูรณาการ ๕ ปี	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๙๗	๖,๐๐๐		๖,๐๐๐		กองการศึกษา	ม.ค.- มี.ย.๖๔	✓
๕	โถซักทราย ขนาด ๓.๕ ฟุต	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๙๗	๔,๖๐๐		๔,๖๐๐		กองการศึกษา	ม.ค.- มี.ย.๖๔	✓
รวม	๓				๑๕,๘๐๐				

๒. ประมวลผลกิจกรรมตามชุดและเผยแพร่

๒.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประสมศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเพิ่ม/โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผู้การดำเนินงาน
							ดำเนินงาน	ดำเนินงาน	ดำเนินการ
							แม้ไสร์จ	อยู่	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โทรทัศน์ แอล อี (LED TV) แบบ Smart TV	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๖๔	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐		กองการศึกษา	ม.ค.- มี.ย.๖๔	✓
รวม	๑				๑๕,๐๐๐				

๑.ประมวลทรัพย์สินที่สำคัญงาน

๑.๑ แผนงานสำราणสุข งานบริหารทั่วไปเบี้ยวงบประมาณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขอรุ่มติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โดยเพิ่ม/โอนผล	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เงินประจำ	ซุ่มเวลา	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินงาน	ดำเนินการ
๓	นาอื้อหางาน	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๙๕๔	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐		๗๙,๐๐๐	กองสาธารณสุข	พ.ย.-ค.๖๗	✓
รวม	๓				๗๙,๐๐๐				

๒.ประมวลทรัพย์สินที่การเงินชาระ

๒.๑ แผนงานสำราணสุข งานบริหารทั่วไปเบี้ยวงบประมาณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขอรุ่มติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โดยเพิ่ม/โอนผล	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เงินประจำ	ซุ่มเวลา	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินงาน	ดำเนินการ
๓	เครื่องฟันปาด	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๙๕๔	๕๗,๑๑๐	๕๗,๑๑๐		๕๗,๑๑๐	กองสาธารณสุข	ม.ค.- มี.ย.๖๗	✓
๔	เครื่องพ่นหมอกควัน	เทศบาลญี่ปุ่น หน้า ๑๙๕๔	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ม.ค.- มี.ย.๖๗		✓
รวม	๔				๑๖๑,๑๑๐				

๓. ประเคนทร์กิจกรรมที่งานบ้านงานครัว
๓.๑ แผนงานสถานการณ์ฯ งานบริหารทั่วไปโดยวันบстраธรรมสุข

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่องเวลา	ผู้การดำเนินงาน
		โอนเพิ่ม/โอนลด	ตามแผน	ตามแผน	ตามแผน	ดำเนินงาน	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๓	เครื่องตัดหน้าแบบซ้อมรุ้ง	เทศบาลถู๊ท หน้า ๑๙๖,๕๐๐	๒๔๗,๕๐๐	๒๔๗,๕๐๐	กองสาธารณสุข พ.ย.-ค.๑๖๓	✓		
รวม	๑		๒๔๗,๕๐๐					

๑. ประเมินความต้องการสำนักงาน

๑.๑ แผนงานคงเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่องเวลา	ผู้การดำเนินงาน
		โอนเพิ่ม/โอนลด	ตามแผน	ตามแผน	ตามแผน	ดำเนินงาน	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	เก้าอี้บุรีหาร	เทศบาลถู๊ท หน้า ๑๙๖๗	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	กองท่าช ๑๖๓	✓		
๒	เก้าอี้สำนักงาน	เทศบาลถู๊ท หน้า ๑๙๖๙	๒๔๗,๕๐๐	๒๔๗,๕๐๐	กองท่าช ๑๖๓	✓		
รวม	๑			๗๗,๐๐๐				

๓. ประ掏ทดสอบกู้ยืมที่โถวและเชือดเชือดฯ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการท้วงต้านเพิ่มเติม

๔.๑ แผนงานตามห้องเรียน งานบริหารทั่วไปภารกิจวันนี้และตรวจสอบ

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน
๑	ก๊อกอ่างล้าง手盆ในระบบดึงตัว	เทศบาลญี่ปุ่น ท.หน้า ๗๙๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กอช่าง	ม.ค.- มี.ย.๖๔	✓
รวม	๑		๑๕,๐๐๐						

๔.๒ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ที่	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน"(จัดแสดงภาพขนาด ใหญ่รองรับ ๑๘ นิ้ว)	เทศบาลญี่ปุ่น ท.หน้า ๗๙๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กอช่าง	ม.ค.- มี.ย.๖๔	✓
รวม	๑		๑๕,๐๐๐						

๑.ประมวลผลรับที่คอมพิวเตอร์

๑.๑ แผนงานพัฒนาระบบ งานกิจการประจำปี

ที่	ครุภณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ โดยเพิ่ม/ถอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	จ้าชອด งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์และ สำหรับงานสำนักงาน	โทรศัพท์ ที่มา ติดต่อ	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองการประจำป่า	ม.ค.- มี.ย.๖๔	✓	
๔	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer และเครื่องวัด	โทรศัพท์ ที่มา ติดต่อ	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	กองการประจำป่า	ม.ค.- มี.ย.๖๔	✓	
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ เดส ที่มา/น้ำที่	โทรศัพท์ ที่มา ติดต่อ	๒๖,๖๐๐	๒๖,๖๐๐	๒๖,๖๐๐	๒๖,๖๐๐	กองการประจำป่า	ม.ค.- มี.ย.๖๔	✓	
๖	เครื่องสำอางเพื่อพ้า ขนาด ๔๐๐ VA	โทรศัพท์ ที่มา ติดต่อ	๔๐,๔๐๐	๔๐,๔๐๐	๔๐,๔๐๐	๔๐,๔๐๐	กองการประจำป่า	ม.ค.- มี.ย.๖๔	✓	
รวม					๔๔,๑๐๐					

