



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จัดทำโดย

สำนักปลัด งานนโยบายและแผน

โทร.๐๓๘-๖๗๒๕๕๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	/			๑ ต.ค ๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-						

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑๔๗,๐๐๐	๒๖,๘๐๒	๑๒๐,๑๙๘	/			๑ ต.ค ๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๖,๖๐๐	๘,๔๐๐	/			๑ ต.ค ๖๕-๓๐ ม.ค ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๑๒,๖๐๐	๒,๔๐๐	/			๑ -๓๐ เม.ย ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๑๗๗,๐๐๐	๔๖,๐๐๒	๑๓๐,๙๙๘						

๑.๓ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๗,๐๖๕	๒,๙๓๕	/			๑ ม.ค -๓๐ ส.ค ๖๖	กอง การศึกษา	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๗,๐๖๕	๑๗,๐๖๕						

๑.๔ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๐๑๑,๓๐๐	๘๖๐,๓๒๔	๑๕๐,๙๗๖	/			๑ ต.ค ๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	กอง การศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนพัฒนาเด็กและ เยาวชน(กิจกรรมวันเด็ก)	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๓๖๔	๕,๖๓๖	/			๑ ธ.ค๖๕ -๓๑ ม.ค ๖๖	กอง การศึกษา	
	รวม ๑ โครงการ	๑,๑๑๑,๓๐๐	๙๕๔,๖๘๘	๑๕๖,๖๑๒						

๑.๕ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๔๗,๐๐๐	๑๓๗,๒๑๕	๙,๗๘๕	/			๑ ต.ค ๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๗๐	๒๓๐	/			๑ ต.ค ๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙และ โรคติดต่ออื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			/	-	กอง สาธารณสุข	
๔	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ กิจการและผู้สัมผัสอาหาร	๓๐,๐๐๐	๑๘,๑๒๕	๑๑,๘๗๕	/			๑ ม.ค-๓๑ ก.ค๖๖	กอง สาธารณสุข	
	รวม ๔ โครงการ	๓๒๗,๐๐๐	๒๐๕,๑๑๐	๑๒๑,๘๙๐						

๑.๖ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๐	/			๑ พ.ย ๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	กอง สาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๒,๐๒๕	๑๗,๙๗๕	/			๑ พ.ย ๖๕-๓๑ ก.ค๖๖	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการส่งเสริมการปลอดภัยใน เขตเทศบาลตำบลบ้านนา	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐	/			๑ พ.ย ๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	กอง สาธารณสุข	
	รวม ๓ โครงการ	๒๑,๐๐๐	๒๖,๐๒๕	๑๗,๙๗๕						

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน	๕,๐๐๐	๔,๙๒๐	๘๐	/			๑ พ.ค-๓๐ มิ.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการคลินิกดิน	๙,๖๖๐	๙,๖๖๐	๐	/			๑ ม.ค-๒๘ ก.พ ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๒,๓๗๗	๒,๖๒๓	/			๑ ก.พ-๓๐ มิ.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบล	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๘๐	๓๒๐	/			๑ ก.พ-๓๐ มิ.ย ๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	๒๘,๒๖๕	๒๘,๒๖๕	๐	/			๑ ก.พ-๓๐ มี.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล	๗,๐๘๙	๗,๐๘๙	๐	/			๑ พ.ค-๓๐ มี.ย ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๖ โครงการ	๙๕,๐๑๔	๙๑,๙๙๑	๓,๐๒๓						

๑.๘ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆกับหน่วยงานราชการเอกชนและองค์กรอื่นๆ	๔๐,๐๐๐	๒๐,๘๑๐	๑๙,๑๙๐	/			๑ ต.ค ๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๕,๐๐๐	๓๒,๙๐๐	๒,๑๐๐	/			๑ ม.ค-๓๑ ส.ค ๖๖	กองการศึกษา	
๓	โครงการแข่งขันกีฬานานาเกมส์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๑๙๖	๘๐๓	/			๑ พ.ย ๖๕-๓๐ พ.ค ๖๖	กองการศึกษา	
	รวม ๓ โครงการ	๓๗๕,๐๐๐	๓๕๒,๙๐๖	๒๒,๐๙๓						

๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโว	๘๐,๐๐๐	๗๒,๔๘๐	๗,๕๒๐	/			๑ ต.ค-๓๐ พ.ย๖๕	กอง การศึกษา	
๒	โครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑ ต.ค ๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	กอง การศึกษา	
๓	โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	๖๙,๔๘๐	๑๐,๕๒๐	/			๑ ต.ค-๓๐ พ.ย๖๕	กอง การศึกษา	
๔	โครงการกิจกรรมส่งเสริมบูชาพระ บรมสารีริกธาตุศรีอู่ทอง	๔๐๐	๓๖๐	๔๐	/			๑ ธ.ค ๖๕-๒๘ก.พ ๖๖	กอง การศึกษา	
๕	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา บูชาปูชนียาจารย์ (หลวงปู่บุญ)	๒๐,๐๐๐	๑๑,๖๖๐	๘,๓๔๐	/			๑ ธ.ค ๖๕-๒๘ก.พ ๖๖	กอง การศึกษา	
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม	๔๐๐	๓๖๐	๔๐	/			๑ ธ.ค ๖๕-๑ ม.ค ๖๖	กอง การศึกษา	
๗	โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา กรรมฐาน	๒๐,๐๐๐	๓๖๐	๑๙,๖๔๐	/			๑ ม.ค-๓๐ มี.ค ๖๖	กอง การศึกษา	
๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยกราบ ไหว้หลวงปู่บุญ	๑๐,๐๐๐	๕,๑๑๐	๔,๘๙๐	/			๑ มี.ค-๓๐ เม.ย ๖๖	กอง การศึกษา	
	รวม ๘ โครงการ	๒๔๐,๘๐๐	๑๘๙,๘๑๐	๕๐,๙๙๐						

๑.๑๐ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๙๔๙,๔๐๐	๑,๐๕๐,๖๐๐	/			๑ ต.ค ๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๗๕๕,๘๐๐	๔๔,๒๐๐	/			๑ ต.ค ๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๔๐,๐๐๐	๒๐๒,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	/			๑ ต.ค ๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	/			๑ ธ.ค ๖๕-๓๑ ม.ค๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๑๔,๒๔๐,๐๐๐	๑๓,๑๐๗,๗๐๐	๑,๑๓๒,๓๐๐						

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนโครงการ สนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐	/			๑ ธ.ค ๖๕-๓๑ ม.ค ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-						

๒.๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐			/	๑ เม.ย-๓๑ พ.ค ๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	/			๑ เม.ย-๓๑ พ.ค ๖๖	กองการศึกษา	
๓	โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันสุนทรภู่กวีเอกของชาติ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			/	๑ เม.ย-๓๑ พ.ค ๖๖	กองการศึกษา	
รวม ๓ โครงการ		๗๓,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐						

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๒๕	๑๗,๙๗๕	/			๑ ธ.ค ๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กองสาธารณสุข	
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๒,๐๒๕	๑๗,๙๗๕						

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๑๗,๑๖๐	๓๒,๘๔๐	/			๑ ปี.ค ๖๕-๓๑ ส.ค ๖๖	กอง การศึกษา	
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑๗,๑๖๐	๓๒,๘๔๐						

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายก้านัน-หนองไทร ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๑ ปี.ค ๖๕-๓๑ ส.ค ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองหวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๑ ปี.ค ๖๕-๓๑ ส.ค ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจุลวงค์ร่วมใจ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๑ ธ.ค ๖๕-๓๑ ส.ค ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านล่าง-หนองพลู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๖๙๗,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	/			๑ ธ.ค ๖๕-๓๑ ส.ค ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเย็นเซ-หนองไทร ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑ ธ.ค ๖๕-๓๑ ส.ค ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองลิง ซอย๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๑ ธ.ค ๖๕-๓๑ ส.ค ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงหิน-พลงตาด้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๕๔๒,๐๐๐	๕๐๔,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	/			๑ ธ.ค ๖๕-๓๑ ส.ค ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแหลมไผ่-บ้านล่าง ซอย ๑/๓ หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านนา อ.แก่งหลวง จ.ระยอง	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๑ ธ.ค. ๖๕-๓๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังยาง-สำนักยาง ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐	๐	/			๑ ธ.ค. ๖๕-๓๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยหินหลุมใน-บ่อแป้งหมู่ที่ ๓,๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๗๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			๑ ธ.ค. ๖๕-๓๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพประจำตำบล หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑ ธ.ค. ๖๕-๓๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการวางท่อป๊อกลูชนิด ๔ ช่องน้ำไหลพร้อมลงดินกลับหลังท่อ ถนนสายบ้านนา-น้ำใส ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัด	๖๔๑,๐๐๐	๖๑๘,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	/			๑ ธ.ค. ๖๕-๓๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างรอบ สนามกีฬาหมู่บ้าน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑ ธ.ค ๖๕-๓๑ ส.ค ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๑๓ โครงการ	๗,๗๐๐,๐๐๐	๗,๕๗๑,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐						

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดวัชพืชภายในตำบล	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/	๑ ธ.ค ๖๕-๓๑ ส.ค	กองช่าง	
๒	โครงการจ้างเหมาบุคคลขับรถแบคโฮ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/	๑ ธ.ค ๖๕-๓๑ ส.ค	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๖๑๒,๐๐๐	๔๙๖,๓๐๘	๑๑๕,๖๙๒	/			๑ ธ.ค ๖๕-๓๑ ส.ค	กองช่าง	
	รวม ๓ โครงการ	๑,๑๔๒,๐๐๐	๔๙๖,๓๐๘	๑๙๕,๖๙๒						

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.พ -๓๑ พ.ค ๖๖	กองการ ประปา	
๒	โครงการตรวจและวิเคราะห์คุณภาพ น้ำ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑ ม.ค -๓๑ ก.ค ๖๖	กองการ ประปา	
๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๒	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐	/			๑ ม.ค -๓๑ ก.ค ๖๖	กองการ ประปา	
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๔	๒๒,๙๐๐	๒๒,๙๐๐	๐	/			๑ ม.ค -๓๑ ก.ค ๖๖	กองการ ประปา	
๕	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๗	๘,๘๐๐	๘,๘๐๐	๐	/			๑ ม.ค -๓๑ ก.ค ๖๖	กองการ ประปา	
๖	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๙	๒๒,๙๐๐	๒๒,๙๐๐	๐	/			๑ ม.ค -๓๑ ก.ค ๖๖	กองการ ประปา	
	รวม ๖ โครงการ	๑๓๘,๖๐๐	๑๓๘,๖๐๐	๐						

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล ตำบลบ้านนา	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๓๘๑	๑๙,๖๑๙	/			๑ ต.ค๖๕-๓๑มี.ค ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบล บ้านนา	๕๓๐,๐๐๐	๕๒๘,๖๒๐	๑,๓๘๐	/			๑ ต.ค๖๕-๓๑มี.ค ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๙๓๐,๐๐๐	๙๐๙,๐๐๑	๒๐,๙๙๙						

๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษีและรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านนา (จัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน)	๒๕๐,๐๐๐	๑๗๖,๖๔๖	๗๓,๓๕๔	/			๑ ต.ค๖๕-๓๑มี.ค ๖๖	กองคลัง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๖,๙๙๘	๓,๐๐๒	/			๑ ต.ค๖๕-๓๑มี.ค ๖๖	กองคลัง	
	รวม ๒ โครงการ	๒๘๐,๐๐๐	๒๐๓,๖๔๔	๗๖,๓๕๖						

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)เทศบาลตำบลบ้านนา	๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	/			๑ ต.ค๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"ท้องถิ่น รักษ์ป่า รักษ์น้ำ"	๑๐,๐๐๐	๒,๑๐๐	๗๙,๐๐๐	/			๑ ต.ค๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กองสาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการนักสืบสายน้ำบ้านนารักษ์ ลุ่มน้ำประแสร์	๑๑๕,๐๐๐	๑๐๓,๕๔๕	๑๑,๔๕๕	/			๑ ต.ค๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กอง สาธารณสุข	
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เทศบาลตำบลบ้านนา	๔๘๕,๐๐๐	๔๑๔,๑๐๒	๗๐,๘๙๘	/			๑ ต.ค๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กอง สาธารณสุข	
๕	ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๔,๙๔๐	๔๕,๐๖๐	/			๑ ต.ค๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กอง สาธารณสุข	
	รวม ๕ โครงการ	๖๙๐,๐๐๐	๕๒๙,๖๘๗	๒๓๑,๔๑๓						

๖.๒ แผนเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐	๒๖,๖๒๐	๓,๓๘๐	/			๑ ต.ค๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย	๖๘๖,๖๐๐	๕๗๗,๕๓๙	๑๐๙,๐๖๑	/			๑ ต.ค๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลบ้านนา	๑๑๕,๐๐๐	๑๐๓,๕๔๕	๑๑,๔๕๕	/			๑ ต.ค๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖		
	รวม ๒ โครงการ	๘๓๑,๖๐๐	๗๐๗,๗๐๔	๑๒๓,๘๙๖						