



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

เทศบาลตำบลบ้านนา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลบ้านนา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

กลยุทธ์ ๑ กลยุทธ์สนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	ดำเนินการจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาล ตำบลบ้านนา จำนวน ๒ คน (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๐๓)	๑๔๔,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข		✓		๗๐,๐๐๐	๗๔,๐๐๐
	รวม		๑๔๔,๐๐๐							

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่กลุ่ม/องค์กรต่างๆ และ ประชาชนทั่วไปในโครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๑๗)	๑๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /พ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข	✓			๙๗,๓๒๕	๕๒,๖๗๕
	รวม		๑๕๐,๐๐๐							

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	จัดอบรมให้แก่กลุ่มอาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาล ตำบลบ้านนาในโครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๑๘)	๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /พ.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข		✓		๒,๑๖๐	๔๗,๘๔๐
๓	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ กิจการและผู้สัมผัสอาหาร	จัดฝึกอบรมผู้สัมผัสอาหารให้ประชาชน ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๑๙)	๓๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ก.พ. ๖๘- เม.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข			✓	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมการปลอด ยาสูบในเขตเทศบาล ตำบลบ้านนา	ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปลอดยาสูบ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๑๙)	๑๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข	✓			๔,๘๖๘	๕,๑๓๒
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออด ก่อนกำหนด	ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนดให้แก่หญิง ตั้งครรภ์และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล บ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๒๐)	๕,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข			✓	๐.๐๐	๕,๐๐๐
๖	โครงการอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๓ ชุมชน (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๒๕)	๒๖๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข			✓	๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐
	รวม		๓๕๕,๐๐๐							

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกพล อากาศหญิงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการสำรวจสัตว์ขึ้นทะเบียน และฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ขึ้นทะเบียนในตำบล บ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๒๒)	๑๑๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /พ.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข	✓			๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
	รวม		๑๑๐,๐๐๐							

กลยุทธ์ ๒ กลยุทธ์สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๒๒)	๑๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /มิ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข			✓	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐
	รวม		๑๐,๐๐๐							

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ใน ศพด. จำนวน ๔ แห่ง (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๙๔)	๑,๐๓๘,๗๐ ๐	ศพด. ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองศึกษา		✓		๒๘๓,๑๐๔	๗๕๕,๕๙๖
๒	โครงการสนับสนุนพัฒนาเด็ก และเยาวชน (กิจกรรมวันเด็ก)	จัดกิจกรรมในโครงการสนับสนุนพัฒนาเด็กและ เยาวชน (กิจกรรมวันเด็ก) ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๙๕)	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา/ ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	กองศึกษา	✓			๙๘,๖๓๕.๐๐	๑,๓๖๕.๐๐
๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาโรงเรียนวัดบ้านนา	ดำเนินการอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาโรงเรียนวัดบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๐๐)	๕๒๓,๘๐๐	โรงเรียน วัดบ้านนา /ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองศึกษา		✓		๒๕๐,๘๐๐	๒๗๓,๐๐๐
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาโรงเรียน บ้านท่าลำบิต	ดำเนินการอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านท่าลำบิต (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๐๐)	๖๐๗,๒๐๐	โรงเรียนบ้าน ท่าลำบิต /ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองศึกษา		✓		๒๗๕,๙๐๐	๓๓๑,๓๐๐
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาโรงเรียน บ้านทุ่งเค็ด	ดำเนินการอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๐๑)	๘๙๓,๒๐๐	โรงเรียน บ้านทุ่งเค็ด /ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองศึกษา		✓		๕๘๑,๑๐๘	๓๑๒,๐๙๒

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยหิน	ดำเนินการอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยหิน (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๐๑)	๕๓๒,๔๐๐	โรงเรียนบ้านห้วยหิน /ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองศึกษา		✓		๒๕๖,๒๐๐	๒๗๖,๒๐๐
๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	ดำเนินการในโครงการโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๙๗)	๑,๒๘๓,๕๐๐	ศพด. และโรงเรียนในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองศึกษา		✓		๑๙๕,๖๐๔.๒๙	๖๖๐,๘๙๕.๒๗

แผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กับหน่วยงานราชการ เอกชนและองค์กรอื่นๆ	จัดกิจกรรมในโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กับหน่วยงานราชการ เอกชนและองค์กรอื่นๆ (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๔๙)	๔๐,๐๐๐	หน่วยราชการและองค์กรอื่นๆ /ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองศึกษา			✓	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมในโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกิจกรรมจำนวน ๓ ประเภท (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๕๒)	๓๕,๐๐๐	ศพด. ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กองศึกษา			✓	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมส่งเสริม บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ศรีอุทอง	จัดกิจกรรมให้กับเยาวชนและประชาชนในตำบล บ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๕๓)	๑๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /จ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	กองศึกษา	✓			๙,๓๖๐	๖๔๐.๐๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมตักบาตร เทโว	จัดกิจกรรมให้กับประชาชนในตำบลบ้านนาใน โครงการกิจกรรมตักบาตรเทโว (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๕๔)	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ต.ค. ๖๗	กองศึกษา	✓			๙๔,๖๘๐	๕,๓๒๐.๐๐
๓	โครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นและสถาบัน พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมให้กับประชาชนทั่วไปในตำบลบ้านนา ในโครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและสถาบัน พระมหากษัตริย์ (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๕๕)	๓๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /มี.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๘	กองศึกษา			✓	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง และกิจกรรมเสริมสร้างความ สามัคคี การมีส่วนร่วมกิจกรรม ชุมชน	จัดกิจกรรมลอยกระทง และกิจกรรมเสริมสร้าง ความสามัคคี การมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนให้กับ ประชาชนตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๕๖)	๒๔๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	กองศึกษา	✓			๒๓๙,๓๒๐	๖๘๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา กรรมฐาน	จัดกิจกรรมในโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา กรรมฐานให้ประชาชนในตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๕๗)	๑๐,๐๐๐	วัดหนองจระเข้ /ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘	กองศึกษา			✓	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐
๖	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา บูชาปูชนียาจารย์ (หลวงปู่บุญ)	จัดกิจกรรมให้กับประชาชนทั่วไปในตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๕๘)	๑๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	กองศึกษา			✓	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐
๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรม	จัดกิจกรรมให้กับประชาชนทั่วไปในตำบลบ้านนา ในโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการ ปฏิบัติธรรม (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๕๙)	๒๕,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	กองศึกษา	✓			๙,๘๖๐.๐๐	๑๔๐
๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย กราบไหว้หลวงปู่บุญ	จัดกิจกรรมให้กับประชาชนทั่วไปในตำบลบ้านนา ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย กราบไหว้หลวง ปู่บุญ (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๖๐)	๑๕๐,๐๐๐	วัดบ้านนา /มี.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	กองศึกษา			✓	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี ครู ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลจำนวน ๔๕ คน (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๔๖)	๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ก.พ. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ	ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ทต.บ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๔๗)	๒๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี และคนพิการ ตำบลบ้านนา	ดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี และคนพิการ ตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๔๘)	๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลบ้านนา	ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๔๕)	๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	✓			๓๙,๑๒๐	๑๐,๘๘๐

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการแข่งขันกีฬานานา เกมส์	จัดกิจกรรมในโครงการแข่งขันกีฬานานาเกมส์ ให้กับประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๕๑)	๓๐๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ๕ กลยุทธ์การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในตำบล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เช่น การบรรเทาสาธารณภัย การป้องกัน ระงับโรคติดต่อ เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๖๐)	๕๓,๐๐๐	โรงเรียน ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ม.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	✓			๒๒,๔๖๐	๓๐,๕๔๐
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน และสถานศึกษา	ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย แก่ชุมชนและสถานศึกษา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๖๒)	๓๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิด CCTV ชุมชนบ้านหนอง จระเข้ ตำบลบ้านนา อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ชุมชน บ้านหนองจระเข้ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๖๘)	๑๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ ๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการจัดงานวัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	อุดหนุนให้อำเภอแกลง ตามโครงการสนับสนุน การจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๔๒)	๑๔,๐๐๐	อุดหนุน อำเภอแกลง /ธ.ค.๖๗ - ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	✓			๑๔,๐๐๐	๐.๐๐

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน เทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	อุดหนุนให้ตามโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ ของดี อำเภอแกลง (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๙๑)	๖๐,๐๐๐	อุดหนุน อำเภอแกลง /เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	กองศึกษา			✓	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐
๒	เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน เทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	อุดหนุนให้ตามโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ ของดี จังหวัดระยอง (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๙๑)	๘,๐๐๐	อุดหนุน อำเภอแกลง /เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	กองศึกษา			✓	๐.๐๐	๘,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกำจัดวัชพืชภายใน ตำบล	ดำเนินการกำจัดวัชพืชคลองขุด คลองจำหลัก คลองประแสร์ คลองบุญสัมพันธ์ (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๓๒)	๕๐,๐๐๐	คลอง ๔ แห่ง /มิ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	กองศึกษา			✓	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการจ้างเหมาบุคคล ขับรถแบคโฮ (ใหญ่)	ดำเนินการจ้างเหมาในโครงการจ้างเหมาบุคคล ขับรถแบคโฮ (ใหญ่) (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๓๒)	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองลำราง หนอง สระน้ำ พื้นที่สองข้างทางในเขต ทต. บ้านนา จำนวน ๑๓ ชุมชน (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๓๓)	๖๕๘,๙๐๐	เขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง		✓		๗๓,๖๔๔	๕๘๕,๒๕๖

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา – หนองเขิน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา - หนองเขิน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเดิม (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๒)	๕๔๘,๕๐๐	หมู่ที่ ๑ /ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๕๔๘,๕๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลิ้มเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลิ้มเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๘.๐๐ ตารางเมตร (รวมพื้นที่ส่วนขยายทางเข้าออก) ไหล่ทางเดิม (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๒)	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ /ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	✓			๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเดิม (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๓)	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ /ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเค็ด - คลองอ่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเค็ด - คลองอ่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเดิม (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๓)	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ /ม.ค. ๖๘ - ม.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินมะค่า - คลองสะตอ ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินมะค่า - คลองสะตอ ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๗๐.๐๐ ตารางเมตร (รวมพื้นที่ผิวจราจรเดิม ๑๐๐๐ ตารางเมตร)	๔๑๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ /ม.ค. ๖๘ - ม.ย. ๖๘	กองช่าง	✓			๔๑๖,๐๐๐	๑,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา - หองเชิน ซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา - หองเชิน ซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ซอย ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ซอย ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเดิม (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๔)	๔๒๘,๕๐๐	หมู่ที่ ๑ /ม.ค. ๖๘ - ม.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๔๒๘,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโปร่งแสง - คลองปลากั้ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโปร่งแสง - คลองปลากั้ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเดิม	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ /ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐
		(ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๕)								
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบซ้อ - หวังหิน ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบซ้อ - หวังหิน ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเดิม	๘๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ /ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	✓			๘๒,๕๐๐	๕๐๐
		(ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๕)								

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเย็นเซ - หนองปลาไหล ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเย็นเซ - หนองปลาไหล ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๑๔.๐๐ ตารางเมตร (รวมพื้นที่ส่วนขยายทางเข้า-ออก) ไหล่ทางเดิม พร้อมงานวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๑๐ ท่อน (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๖)	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ /ม.ค. ๖๘ - ม.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยาง ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยาง ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเดิม (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๖)	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ /ม.ค. ๖๘ - ม.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนพื้นทางหิน คลุภายในตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุภายใน ตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. สายบ้านล่าง - แหลมเหียง ซอย ๒ ช่วงที่ ๑ พื้นทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ พื้นทางกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร ๒. สายบ้านล่าง - แหลมเหียง ซอย ๓ พื้นทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ๓. สายบ้านล่าง - แหลมเหียง ซอย ๔ ช่วงที่ ๑ พื้นทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ พื้นทางกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร ๔. สายบ้านล่าง - ศาลเจ้าหนองเสม็ดโพน พื้นทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ๕. สายบ้านนา - หนองพลู ซอย ๔ พื้นทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นทางหินคลุกรวมทั้งสิ้นไม่น้อย กว่า ๒,๔๗๗.๘๐ ตารางเมตร หนาไม่น้อย กว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๗)	๓๗๙,๕๐๐	หมู่ที่ ๑๐ /ม.ค. ๖๘ - ม.ย. ๖๘	กองช่าง	✓			๓๗๘,๐๐๐	๑,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างเนินชะลอความเร็วในเขตชุมชนถนนสายบ้านนา - หองเงิน หมู่ที่ ๑ ถนนสายหนองแหวน - หองจระเข้ หมู่ที่ ๔ และถนนสายแหลมไผ่ - บ้านล่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการก่อสร้างเนินชะลอความเร็วในเขตชุมชนถนนสายบ้านนา - หองเงิน หมู่ที่ ๑ ถนนสายหนองแหวน - หองจระเข้ หมู่ที่ ๔ และถนนสายแหลมไผ่ - บ้านล่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับ จำนวน ๗ แห่ง (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๘)	๑๗๗,๕๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ม.ค. ๖๘ - ม.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๑๗๖,๕๐๐	๑,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยองโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ดำเนินการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ จำนวน ๗ ป้าย (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๘)	๓๕,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ม.ค. ๖๘ - ม.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการติดตั้งป้ายชอยถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บ้านนา อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง	ดำเนินการติดตั้งป้ายชอยถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ดำเนินการติดตั้งป้ายชอย วัสดุแผ่นป้ายทำจาก เหล็กซิงค์ พื้นป้ายและตัวอักษรใช้สติ๊กเกอร์ สะท้อนแสง จำนวน ๗ ป้าย (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๙)	๒๕,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๐ /ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๒๕,๙๐๐
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อุททอง - หนองจระเข้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุททอง - หนองจระเข้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเดิม (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๙)	๕๕๑,๕๐๐	หมู่ที่ ๕ /ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๕๕๑,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสาย บุญสัมพันธ์ – พุ่งเค็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กริมถนนสายบุญสัมพันธ์ – พุ่งเค็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัด ระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ รางระบาย น้ำของเดิม (ชนทั้ง) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดภายใน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ขนาดภายในสูงไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๕๐ เมตร (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๙๐)	๕๕๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ /ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๕๕๘,๐๐๐
	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนน สายบ้านนา – หนองพลุ และสายแหลมไผ่ – บ้านล่าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอกา หลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว รวม ๑๖๕ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวนรวม ๑๘ บ่อ (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๙๐)	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนน สายบ้านนา – หนองพลุ และสายแหลมไผ่ – บ้านล่าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอกา หลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว รวม ๑๖๕ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวนรวม ๑๘ บ่อ (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๙๐)	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ /ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	✓			๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสาย หนองแขวน - หนองจระเข้ หมู่ที่ ๔ (ฝั่งซ้าย) ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กริมถนน สายหนองแขวน - หนองจระเข้ หมู่ที่ ๔ (ฝั่งซ้าย) ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๑๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก สำหรับ ท่อ ขนาด เส้น ผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๙๑)	๓๔๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ /ม.ค. ๖๘ - ม.ย. ๖๘	กองช่าง	✓			๓๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐

กลยุทธ์ ๒ กลยุทธ์ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านไฟฟ้าส่องทางสาธารณะและพัฒนาระบบการจราจร

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายวังยาง – หวังมะไฟ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนนสายวังยาง – หวังมะไฟ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแกลง (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๓๔)	๔๙๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ /ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐

กลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์ก่อสร้าง ขยายเขต ซ่อมแซมบำรุงรักษาประปาหมู่บ้านและปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบประปาหมู่บ้าน

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตรวจและวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	ดำเนินการตรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๓๖๔)	๒๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ก.พ. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	กอง ประปา			✓	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๓๖๔)	๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	กอง ประปา			✓	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

กลยุทธ์ ๑ กลยุทธ์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	จัดอบรมให้กับคณะกรรมการชุมชน เทศบาล ตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๒๓)	๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลบ้านนา	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับบุคลากรของ เทศบาลตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๒๔)	๔๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เทศบาลตำบลบ้านนา	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เทศบาลตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๒๑)	๑๕,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา มี.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	✓			๗,๑๖๕	๗,๘๓๕

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านนา (จัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)	จ้างเหมาบุคคล ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีตำบลบ้านนา จำนวน ๒ อัตรา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๔๗)	๓๐๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง		✓		๙๐,๗๙๓	๒๐๙,๒๐๗

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีกลาง)	อุดหนุนให้ อบต. ทางเกวียนในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีกลาง) (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๖๙)	๒๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /พ.ย. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ทำการเทศบาลตำบลและปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ดำเนินการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ ขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๐)	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ ๘ /ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ หลัง (๙ ห้อง) ขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๑๔.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย รวมไม่น้อยกว่า ๖๐.๔๘ ตารางเมตร (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๘๐)	๙๖๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ /ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๙๖๓,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ ชุมชนบ้าน ห้วยหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๖	๒๗๐,๐๐๐	หมู่ ๓ /จ.ค. ๖๗ - ม.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐
	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ดำเนินการปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. ดำเนินการปรับปรุงภายในอาคาร ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร ๒. ดำเนินการต่อเติม หลังคา ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ต่อ เติมไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ /จ.ค. ๖๗ - ม.ย. ๖๘	กองช่าง			✓	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๑ กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการเกษตร (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๙๗)	๒๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ม.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข			✓	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐

แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว	จัดกิจกรรมในโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวให้ประชาชนตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๓๐๐)	๒๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข	✓			๑๑,๐๒๐	๘๙,๘๐

กลยุทธ์ ๒ กลยุทธ์จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ คน (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๓๗)	๓๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	กอง สาธารณสุข			✓	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย	ดำเนินการจ้างแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน ๕ คน (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๓๘)	๗๘๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข		✓		๓๐๔,๕๓๓	๔๗๕,๔๖๗
๓	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเทศบาลตำบลบ้านนา	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน ๑๓ ชุมชน (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๓๙)	๕,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต. บ้านนา /ก.พ. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข	✓			๔,๐๘๐	๙๒๐

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ		สถานที่/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ผลผลิต	ตั้งงบประมาณ (บาท)			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (ออล.) เทศบาลตำบลบ้านนา	จัดกิจกรรมในโครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (ออล.) ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๙๓)	๑๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ทต. บ้านนา /ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข	✓			๙,๔๑๒	๕๘๘
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕)	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มาตรการลดฝุ่นละออง ขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๙๔)	๕,๐๐๐	ในพื้นที่ ทต. บ้านนา /พ.ย. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข	✓			๙,๙๔๕	๕๕
๓	โครงการลดก๊าซเรือนกระจก	จัดกิจกรรมในโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๙๖)	๑๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ทต. บ้านนา /พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข			✓	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (ออล.) เทศบาลตำบล บ้านนา	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ออล.) เทศบาลตำบล บ้านนา (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๙๕)	๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ทต. บ้านนา /พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข			✓	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐

- ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

- ข้อเสนอแนะ

ไม่มี