



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จัดทำโดย

สำนักปลัด งานนโยบายและแผน

โทร .038-672557

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	49,840.00	160	/			ก.พ. 67 - มิ.ย. 67	สำนักปลัด	
2	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	15,000.00	12,955.00	2,045.00	/			มี.ค. 67 - เม.ย. 67	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลบ้านนา	450,000.00	450,000.00	0	/			ม.ค. 67 - ก.พ. 67	สำนักปลัด	
4	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆกับหน่วยงานราชการเอกชนและองค์กรอื่นๆ	40,000.00	30,840.00	9,160.00	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองศึกษา	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
5	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาโรงเรียนบ้าน ทุ่งเค็ด	859,400.00	869,000.00	400	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองศึกษา	
6	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาโรงเรียนวัด บ้านนา	536,800.00	518,500.00	18,300.00	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองศึกษา	
7	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาโรงเรียนบ้าน ท่าลำบีด	602,800.00	587,400.00	15,400.00	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองศึกษา	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
8	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยหิน	536,800.00	528,800.00	8,000.00	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองศึกษา	
9	โครงการคลินิกดิน	30,000.00	30,000.00	0	/			เม.ย. 67 - พ.ค. 67	สำนักปลัด	
10	โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนา	15,000.00	14,915.00	85	/			มี.ค. 67 - เม.ย. 67	สำนักปลัด	
11	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000,000.00	11,585,900.00	414,100.00	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	
12	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,913,400.00	1,913,400.00	0	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	
13	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	240,000.00	197,500.00	42,500.00	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
14	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	200,000.00	200,000.00	0	/			ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	สำนักปลัด	
15	โครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000.00	23,000.00	7,000.00	/			มี.ค. 67 - มิ.ย. 67	กองศึกษา	
16	โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง	120,000.00	119,860.00	140	/			ต.ค. 66 - พ.ย. 66	กองศึกษา	
17	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	25,000.00	24,960.00	40	/			ธ.ต. 66 - ม.ค. 67	สำนักปลัด	
18	โครงการอบรมให้ความรู้ ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข แก่ชุมชน	10,000.00	10,000.00	0	/			ก.พ. 67 - พ.ค. 67	สำนักปลัด	
19	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	35,000.00	34,300.00	700	/			ธ.ค. 66 - มี.ค. 67	กองศึกษา	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
20	โครงการกิจกรรมส่งเสริมบูชาพระบรมสารีริกธาตุศรีอุทุมทอง	20,000.00	19,260.00	740	/			ธ.ค. 66 - ก.พ. 67	กองศึกษา	
21	โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน	20,000.00	19,660.00	340	/			ม.ค. 67 - มี.ค. 67	กองศึกษา	
22	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรม	20,000.00	19,860.00	140	/			ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	กองศึกษา	
23	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยกราบไหว้หลวงปู่บุญ	150,000.00	149,950.00	50	/			มี.ค. 67 - เม.ย. 67	กองศึกษา	
24	โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ	20,000.00	6,280.00	13,720.00	/			พ.ย. 66 - ธ.ค. 66	กองสาธารณสุข	
25	โครงการสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชน(กิจกรรมวันเด็ก)	100,000.00	96,775.00	3,225.00	/			ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	กองศึกษา	
26	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	200,000.00	17,086.60	182,913.40	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
27	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	1,277,500.00	1,226,305.70	51,194.30	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองศึกษา	
28	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	150,000.00	92,885.00	57,115.00	/			พ.ย. 66 - ก.ค. 67	กองสาธารณสุข	
29	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	987,670.00	866,501.00	121,169.00	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองศึกษา	
30	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	46,310.00	3,690.00	/			พ.ย. 66 - มิ.ย. 67	กองสาธารณสุข	
31	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	20,000.00	18,751.75	1,248.25	/			พ.ย. 66 - ก.พ. 67	กองสาธารณสุข	
32	โครงการส่งเสริมการปลอดยาสูบในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา	10,000.00	5,200.00	4,800.00	/			พ.ย. 66 - ม.ค. 67	กองสาธารณสุข	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
33	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	110,000.00	83,200.00	26,800.00	/			พ.ย. 66 - มิ.ย. 67	กองสาธารณสุข	
34	โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโว	100,000.00	95,180.00	4,820.00	/			ต.ค. 67	กองศึกษา	
35	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา	30,000.00	28,370.00	1,630.00	/			ก.พ. 67 - เม.ย. 67	สำนักปลัด	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
36	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน	300,000.00	291,812.00	8,188.00	/			พ.ค. 67 - มิ.ย. 67	สำนักปลัด	
37	โครงการกิจกรรม 5 ส. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา	16,000.00	8,484.00	7,516.00	/			ก.พ. 67 - เม.ย. 67	กองศึกษา	
38	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	30,000.00	16,310.00	13,690.00	/			ก.พ. 67 - เม.ย. 67	กองสาธารณสุข	
39	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	5,000.00	1,300.00	3,700.00	/			พ.ย. 66 - ม.ค. 67	กองสาธารณสุข	
40	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริสาธารณสุข	260,000.00	260,000.00	0	/			ส.ค. 67 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
41	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)	400,000.00	397,865.00	2,135.00	/			พ.ค. 67 - มิ.ย. 67	กองสาธารณสุข	
42	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน	5,000.00	720	4,280.00	/			ต.ค. 66 ก.ย. 67	สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง	8,000.00	8,000.00	0	/			เม.ย. 67 - มิ.ย. 67	กองศึกษา	
2	โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง	60,000.00	60,000.00	0	/			เม.ย. 67 - มิ.ย. 67	กองศึกษา	
3	โครงการเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง	14,000.00	14,000.00	0	/			ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	กองศึกษา	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	648,000.00	314,320.00	333,680.00	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	
2	โครงการตรวจและวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	25,000.00	17,976.00	7,024.00	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองประปา	
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา	90,500.00	90,320.00	180.00	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองประปา	
4	โครงการกำจัดวัชพืชภายในตำบล	50,000.00	10,570.00	39,430.00	/			มิ.ย. 67 - ส.ค. 67	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายโปรงเกตุ-เขา ช่องพริ้ง หมู่ที่6 ตำบลบ้านนา อำเภอลง จังหวัดระยอง	500,000.00	485,000.00	15,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายกำอาน-หนองไทร ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอลอง จังหวัดระยอง	500,000.00	497,000.00	3,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบฉ้อ-ห้วยหินซอย 3 หมู่ที่11 ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	500,000.00	499,000.00	1,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	
8	โครงการติดตั้งป้ายจราจรในตำบลบ้านนา	52,170.00	52,000.00	170.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	
9	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนบนเสาคอนกรีตถนนสายทุ่งเค็ด-เขาช่องพริกหมู่ที่6 ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	151,000.00	150,000.00	1,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยมะไฟ-คลองสะตอหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	500,000.00	497,000.00	3,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามแนวถนนสายหลวงปู่บุญ- มกุฎเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	500,000.00	499,000.00	1,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายคลองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	500,000.00	498,000.00	2,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทุ่งกลางร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง	316,000.00	315,000.00	1,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเย็นเซ-หนองปลาไหล ซอย1 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	500,000.00	498,000.00	2,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยาง-มาบข่อ ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	500,000.00	498,000.00	2,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองลิงซอย2 หมู่ที่5 ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	500,000.00	499,000.00	1,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีต ถนนสายหนองแหวน-หนอง จระเข้และถนนสายหนอง จระเข้-หนองกันเกรา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง	230,000.00	229,000.00	1,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุงทางแยก บริเวณหน้าโรงเรียนมกุฎเมือง ราชวิทยาลัยหมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน นา อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง	300,000.00	299,000.00	1,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อและบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กริมถนนสายแหลมไผ่- บ้านล่าง หมู่ที่ 12 (ฝั่งขวา) ตำบลบ้านนา อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง	500,000.00	485,000.00	15,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสาย บ้านล่าง-แหลมไผ่ หมู่ที่ 10 (ฝั่ง ขวา) ตำบลบ้านนา อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง	500,000.00	475,000.00	25,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	
21	โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย	776,600.00	649,250.00	82,350.00	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข สุขา	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ เทศบาลตำบลบ้านนา	103,200.00	101,776.00	1,424.00	/			มี.ค. 67 - เม.ย. 67	สำนักปลัด	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษีและรายได้ของ เทศบาลตำบลบ้านนา(จัดทำ และปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน)	250,000.00	114,627.00	135,373.00	/			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	
3	โครงการปรับปรุงต่อเติม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง	646,000.00	570,000.00	76,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างศาลากลาง หมู่บ้านบ้านทุ่งเค็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	500,000.00	490,000.00	10,000.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการอบรม สัมมนาและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านนา	450,000.00	446,010.00	3,990.00	/			ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	สำนักปลัด	
6	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	20,000.00	20,000.00	0	/			เม.ย. 67 - มิ.ย. 67	สำนักปลัด	
7	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนตำบลบ้านนา	25,000.00	25,000.00	0	/			ก.ค. 67 - ส.ค. 67	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)เทศบาล ตำบลบ้านนา	10,000.00	10,000.00	0	/			ต.ค. 67- มิ.ย. 67	กอง สาธารณสุข	
2	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ"ท้องถิ่น รักษ์ป่า รักษ์น้ำ"	10,000.00	7,525.00	2,475.00	/			พ.ย. 66 - เม.ย. 67	กอง สาธารณสุข	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000.00	11,950.00	8,050.00	/			มี.ค. 67 - ส.ค. 67	กอง สาธารณสุข	
4	โครงการถังขยะเปียก ลดโลก ร้อนเทศบาลตำบลบ้านนา	5,000.00	4,500.00	500	/			ก.พ. 67 - เม.ย. 67	กอง สาธารณสุข	

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี